



EGM SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ.: 07.605.578/0001-10

Ofício 003/2023

SOLICITAÇÃO DA SEGUNDA MEDIÇÃO ADITIVO

PROC. N° 129-A/CMAAP/2023. TOMADA DE PREÇO 001/2023 EMPRENHO 291

CONTRATO 005/2023 -

OBJETO: REFORMA DO PLENÁRIO E CONSTRUÇÃO DE SALA ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ALTO ALEGRE DOS PARECIS-RO.

A CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DOS PARECIS – RO CNPJ 01.640.319/0001-44, situada na Av. Afonso Pena, 3951, Cento de Alto Alegre dos Parecis RO, neste ato representado pelo seu presidente, VALMIRO GOMES DA SILVA, brasileiro, casado, portador do CPF.: 409.019.632-91.

A Empresa **E. G. M. SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ: 07.605.578/0001-10**. Vem através desta solicitar **A PRIMEIRA MEDIÇÃO DO ADITIVO**. Conforme os anexos do diário de obra e relatório fotográfico, do objeto citado acima.

Aguardando deferimento.

Rolim de Moura/RO, 10 de dezembro de 2023.

EGM SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA

. CNPJ: 07.605.578/0001-10



	Dias Contratuais: 161	RDO: 00000045
	Dias Decorridos: 57	Data: 27/11/2023 (Segunda-Feira)
Obra: CARAMA ALTO ALEGRE AUDITORIO E SALA ADM	Dias para Terminar: 104	Início: 02/10/2023
Endereço:		Termino Previsto: 10/03/2024
Relatório Diário de Obra		

Mãos de Obra	Quant.	Empreiteiro
PEDREIRO (HORISTA)	3	
SERVENTE DE OBRAS	3	
MESTRE DE OBRA	1	

Equipamentos	Quant.	Empreiteiro
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	1	
FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	2	
FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	3	
FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	1	

Atividades / Tarefas	Quantit.	Unid.	Status	Empreiteiro
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	0.0	m²	nenhum	

Galeria de Fotos	
LIMPEZA DE AREA E PINTURA EXTERNA 	

Fiscal

Responsável Técnico



Osni Schineider

Engenheiro Civil

CREA-18139-D/RO

	Dias Contratuais: 161	RDO: 00000046
	Dias Decorridos: 58	Data: 28/11/2023 (Terça-Feira)
Obra: CARAMA ALTO ALEGRE AUDITORIO E SALA ADM	Dias para Terminar: 103	Início: 02/10/2023
Endereço:		Termino Previsto: 10/03/2024
Relatório Diário de Obra		


Mãos de Obra	Quant.	Empreiteiro
PEDREIRO (HORISTA)	3	
SERVENTE DE OBRAS	3	
MESTRE DE OBRA	1	

Equipamentos	Quant.	Empreiteiro
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	1	
FERRAMENTAS - FAMILIA CARPinteIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	2	
FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	3	
FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	1	

Atividades / Tarefas	Quantit.	Unid.	Status	Empreiteiro
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	0.0	m²	nenhum	

Galeria de Fotos

PINTURA EXTERNA



Fiscal

Responsável Técnico


Osni Schineider
Engenheiro Civil
CREA-18139-D/RO

	Dias Contratuais: 161	RDO: 00000047
	Dias Decorridos: 59	Data: 29/11/2023 (Quarta-Feira)
Obra: CARAMA ALTO ALEGRE AUDITORIO E SALA ADM	Dias para Terminar: 102	Início: 02/10/2023
Endereço:		Termino Previsto: 10/03/2024
Relatório Diário de Obra		

Comentários
RECOLOCAÇÃO DE PORTAS DE VIDRO

Mãos de Obra	Quant.	Empreiteiro
PEDREIRO (HORISTA)	3	
SERVENTE DE OBRAS	3	
MESTRE DE OBRA	1	

Equipamentos	Quant.	Empreiteiro
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	1	
FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	2	
FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	3	
FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	1	

Atividades / Tarefas	Quantit.	Unid.	Status	Empreiteiro
RECOLOCAÇÃO DE PORTA DE VIDRO TEMPERADO COM LARGURA MÁXIMA DE 2,00M E=10MM	0.0	un	nenhum	

Galeria de Fotos	
	

Fiscal

Responsável Técnico


Osni Schineider
Engenheiro Civil
CREA-18139-D/RO


	Dias Contratuais: 161	RDO: 00000058
	Dias Decorridos: 71	Data: 11/12/2023 (Segunda-Feira)
Obra: CARAMA ALTO ALEGRE AUDITORIO E SALA ADM	Dias para Terminar: 90	Início: 02/10/2023
Endereço:		Termino Previsto: 10/03/2024
Relatório Diário de Obra		

Comentários
PORCELANATO E PINTURA INTERNO

Mãos de Obra	Quant.	Empreiteiro
PEDREIRO (HORISTA)	3	
SERVENTE DE OBRAS	3	
MESTRE DE OBRA	1	

Equipamentos	Quant.	Empreiteiro
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	1	
FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	2	
FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	3	
FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	1	


Atividades / Tarefas	Quantit.	Unid.	Status	Empreiteiro
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	0.0	m²	nenhum	
PORCELANATO RETIFICADO 90X90CM MONTE POLIDO BIANCO PORTINARI	0.0	m²	nenhum	

Galeria de Fotos	
PORCELANATO 	

Fiscal

Responsável Técnico


Osni Schneider
Engenheiro Civil
CREA-18139-D/RO



Obra: CARAMA ALTO ALEGRE AUDITORIO E SALA ADM	Dias Contratuais: 161	RDO: 00000059
Endereço:	Dias Decorridos: 72	Data: 12/12/2023 (Terça-Feira)
	Dias para Terminar: 89	Início: 02/10/2023
		Termino Previsto: 10/03/2024

Relatório Diário de Obra


Mãos de Obra	Quant.	Empreiteiro
PEDREIRO (HORISTA)	3	
SERVENTE DE OBRAS	3	
MESTRE DE OBRA	1	

Equipamentos	Quant.	Empreiteiro
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	1	
FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	2	
FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	3	
FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	1	

Atividades / Tarefas	Quantit.	Unid.	Status	Empreiteiro
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	0.0	m²	nenhum	
FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_PS	0.0	m²	nenhum	

Galeria de Fotos


FORRO GESSO PINTURA E ILUMINAÇÃO



Fiscal

Responsável Técnico



Osni Schneider
Engenheiro Civil
CREA-18139-D/RO

	Dias Contratuais: 161	RDO: 00000060
	Dias Decorridos: 73	Data: 13/12/2023 (Quarta-Feira)
Obra: CARAMA ALTO ALEGRE AUDITORIO E SALA ADM	Dias para Terminar: 88	Início: 02/10/2023
Endereço:		Termino Previsto: 10/03/2024
Relatório Diário de Obra		

Mãos de Obra	Quant.	Empreiteiro
PEDREIRO (HORISTA)	3	
SERVENTE DE OBRAS	3	
MESTRE DE OBRA	1	

Equipamentos	Quant.	Empreiteiro
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	1	
FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	2	
FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	3	
FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	1	

Atividades / Tarefas	Quantit.	Unid.	Status	Empreiteiro
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	0.0	m²	nenhum	

Galeria de Fotos	
PINTURA EXTERNA	

Fiscal

Responsável Técnico


Osni Schineider
Engenheiro Civil
CREA-18139-D/RO



» Maquetes em 3D
» Projetos para Caixa
» Projetos Residenciais e Comercial
» Planilha Orçamentária
» Desmembramento
» Regularização

CREA 6443 EM/RO



ENGENHEIRO CIVIL

JEAN LIMA

Edificando ideias, construindo sonhos

☎ 69 98411-6168 ✉ eng.civ.smg@gmail.com

CREA: 17650 D/RO



TERMO DE FISCALIZAÇÃO DE RECEBIMENTO DE OBRAS

CONTRATO: 05/2023

PROCESSO: 129-A/CMAAP/2023


OBRA: CONSTRUÇÃO DE SALA ADMINISTRATIVA E REFORMA DO
PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DOS PARECIS-RO

TERMO DE RECEBIMENTO – 2º MEDIÇÃO DO ADITIVO

Conforme vistoria realizada “*in loco*” pela fiscalização e pela comissão de Recebimento de Obras, definida através da portaria nº 007/2022, foi constatada a execução **PARCIAL** dos serviços, conforme especificado no relatório e planilha em anexo, com os devidos valores e percentuais da obra executada.


Sendo verdade o que foi verificado, assina a Fiscalização e a Comissão de Recebimento de Obras o presente Termo de Recebimento.

Alto Alegre dos Parecis-RO, 28 de dezembro de 2023




Jean Pablo Oliveira de Lima
Engenheiro Fiscal
CREA 17650 D/RO

Julieverson Teixeira Fernandes
Membro efetivo



Gilson Rodrigues Borges
Presidente



Jean Carlos da Silva Moura
Membro efetivo



Obra: REFORMA DO PIENÁRIO E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
Local: AV. AFONSO PENA, Nº 3951 - ALTO ALEGRE DOS PARECIS/RO
Bancos: SINAPI - 06/2023 - RondôniaSBC - 07/2023 - Rondônia
BDI: 22,47%
Encargos: NÃO DESONERADO

1º ADITIVO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA										PRECEDENTE				2ª MEDIÇÃO				REMANESCENTE																	
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Quant.	(%)	Valor	Quant.	(%)	Valor	Quant.	(%)	Valor																		
3.4.9	101979	SINAPI	CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33 AF - 11/2020	M	6	52,91	R\$ 317,46	R\$ 388,74	6	100%	R\$ 388,74	-	0%	R\$ -	-	0%	R\$ -																		
3.5	PISO, PINTURA E ACABAMENTO																																		
3.5.1	88497	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL AF_04/2023	m²	42	17,75	R\$ 746,55	R\$ 3.986,26		12%	R\$ 481,28	-	89%	R\$ 3.504,98	-	0%	R\$ -																		
3.5.2	88489	SINAPI	PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS AF_04/2023	m²	42	12,02	R\$ 504,84	R\$ 912,66	42	100%	R\$ 912,66	0	0%	R\$ -	0	0%	R\$ -																		
3.5.3	90930	SINAPI	CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO EM ÁREAS SECAS, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESURA 5CM AF_07/2021	m²	4	98,25	R\$ 393,00	R\$ 618,24	4	100%	R\$ 618,24	0	0%	R\$ -	0	0%	R\$ -																		
3.5.4	170659	SBC	PORCELANATO RETIFICADO 90x90CM MONTE POLIDO BRANCO PORTINARI	m²	4	223,52	R\$ 894,08	R\$ 1.094,96	4	100%	R\$ 1.094,96	0	0%	R\$ -	0	0%	R\$ -																		
3.5.5	130925	SBC	RODAPE DE PORCELANATO 14,5x90cm ESMALTADO ACETINADO MURARI	M	6	119,64	R\$ 465,32	R\$ 879,12	6	100%	R\$ 879,12	0	0%	R\$ -	0	0%	R\$ -																		
3.6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS																																		
3.6.1	91855	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_03/2023	M	20	11,83	R\$ 236,60	R\$ 1.569,73		0%	R\$ -	-	0%	R\$ -	20	100%	R\$ 1.569,73																		
3.6.2	91924	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_03/2023	M	32	2,98	R\$ 95,36	R\$ 116,48		0%	R\$ -	-	0%	R\$ -	32	100%	R\$ 116,48																		
3.6.3	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/50 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_03/2023	M	68	6,71	R\$ 456,68	R\$ 558,28		0%	R\$ -	-	0%	R\$ -	68	100%	R\$ 558,28																		
3.6.4	92023	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_03/2023	UN	1	52,21	R\$ 63,94	R\$ 63,94		0%	R\$ -	-	0%	R\$ -	1	100%	R\$ 63,94																		
3.6.5	92001	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_03/2023	UN	10	34,46	R\$ 42,20	R\$ 422,00		0%	R\$ -	-	0%	R\$ -	10	100%	R\$ 422,00																		
3.6.6	CPCT Proprio 07102208		LUMINÁRIA DE EMBUTIR PLAFON 18W LED BRANCO FRIO 22x22	UND	1	83,74	R\$ 102,55	R\$ 102,55		0%	R\$ -	-	0%	R\$ -	1	100%	R\$ 102,55																		
3.6.7	93655	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2020	UN	1	13,79	R\$ 16,88	R\$ 16,88		0%	R\$ -	-	0%	R\$ -	1	100%	R\$ 16,88																		
Total sem BDI								R\$ 41.821,93	Total do BDI								R\$ 9.392,32	Total Geral								R\$ 51.214,25									
Total Com Deságio - 1,								R\$ 50.871,38	Total sem BDI								R\$ 26.866,86	Total do BDI								R\$ 6.034,04	Total Geral								R\$ 16.743,62
								R\$ 1.569,73									R\$ 287,89									R\$ 1.569,73									R\$ 1.569,73
								R\$ 1.569,73									R\$ 1.569,73									R\$ 1.569,73									R\$ 1.569,73
								R\$ 1.569,73									R\$ 1.569,73									R\$ 1.569,73									R\$ 1.569,73
								R\$ 1.569,73									R\$ 1.569,73									R\$ 1.569,73									R\$ 1.569,73
								R\$ 1.569,73									R\$ 1.569,73									R\$ 1.569,73									R\$ 1.569,73
								R\$ 1.569,73									R\$ 1.569,73									R\$ 1.569,73									R\$ 1.569,73
								R\$ 1.569,73									R\$ 1.569,73									R\$ 1.569,73									R\$ 1.569,73
								R\$ 1.569,73									R\$ 1.569,73									R\$ 1.569,73									R\$ 1.569,73
								R\$ 1.569,73									R\$ 1.569,73									R\$ 1.569,73									R\$ 1.569,73
								R\$ 1.569,73									R\$ 1.569,73									R\$ 1.569,73									R\$ 1.569,73
								R\$ 1.569,73									R\$ 1.569,73									R\$ 1.569,73									R\$ 1.569,73
								R\$ 1.569,73									R\$ 1.569,73									R\$ 1.569,73									R\$ 1.569,73
								R\$ 1.569,73									R\$ 1.569,73									R\$ 1.569,73									R\$ 1.569,73
								R\$ 1.569,73									R\$ 1.569,73									R\$ 1.569,73									R\$ 1.569,73
								R\$ 1.569,73									R\$ 1.569,73									R\$ 1.569,73									R\$ 1.569,73
								R\$ 1.569,73									R\$ 1.569,73									R\$ 1.569,73									R\$ 1.569,73
								R\$ 1.569,73									R\$ 1.569,73									R\$ 1.569,73									R\$ 1.569,73
								R\$ 1.569,73									R\$ 1.569,73									R\$ 1.569,73									R\$ 1.569,73
								R\$ 1.569,73									R\$ 1.569,73									R\$ 1.569,73									R\$ 1.569,73
								R\$ 1.569,73									R\$ 1.569,73									R\$ 1.569,73									R\$ 1.569,73
								R\$ 1.569,73									R\$ 1.569,73									R\$ 1.569,73									R\$ 1.569,73
								R\$ 1.569,73									R\$ 1.569,73									R\$ 1.569,73									R\$ 1.569,73
								R\$ 1.569,73									R\$ 1.569,73									R\$ 1.569,73									R\$ 1.569,73
								R\$ 1.569,73									R\$ 1.569,73									R\$ 1.569,73									R\$ 1.569,73
								R\$ 1.569,73									R\$ 1.569,73									R\$ 1.569,73									R\$ 1.569,73
								R\$ 1.569,73									R\$ 1.569,73									R\$ 1.569,73									R\$ 1.569,73
								R\$ 1.569,73									R\$ 1.569,73									R\$ 1.569,73									R\$ 1.569,73
								R\$ 1.569,73									R\$ 1.569,73									R\$ 1.569,73									R\$ 1.569,73
								R\$ 1.569,73									R\$ 1.569,73									R\$ 1.569,73									R\$ 1.569,73
								R\$ 1.569,73									R\$ 1.569,73									R\$ 1.569,73									R\$ 1.569,73
								R\$ 1.569,73									R\$ 1.569,73									R\$ 1.569,73									R\$ 1.569,73
								R\$ 1.569,73									R\$ 1.569,73									R\$ 1.569,73									R\$ 1.569,73
								R\$ 1.569,73									R\$ 1.569,73									R\$ 1.569,73									R\$ 1.569,73
								R\$ 1.569,73									R\$ 1.569,73									R\$ 1.569,73									R\$ 1.569,73
								R\$ 1.569,73									R\$ 1.569,73									R\$ 1.569,73									R\$ 1.569,73
								R\$ 1.569,73									R\$ 1.569,73									R\$ 1.569,73									R\$ 1.569,73
								R\$ 1.569,73									R\$ 1.569,73									R\$ 1.569,73									R\$ 1.569,73
								R\$ 1.569,73									R\$ 1.569,73									R\$ 1.569,73									R\$ 1.569,73
								R\$ 1.569,73									R\$ 1.569,73									R\$ 1.569,73									R\$ 1.569,73
								R\$ 1.569,73									R\$ 1.569,73									R\$ 1.569,73									R\$ 1.569,73
								R\$ 1.569,73									R\$ 1.569,73									R\$ 1.569,73									R\$ 1.569,73
								R\$ 1.569,73									R\$ 1.569,73									R\$ 1.569,73									R\$ 1.569,73
								R\$ 1.569,73									R\$ 1.569,73									R\$ 1.569,73									R\$ 1.569,73
								R\$ 1.569,73									R\$ 1																		

(dezesséis mil quinhentos e sessenta e seis reais e quatorze centavos)

