



- » Maquetes em 3D
- » Projetos para Caixa
- » Projetos Residenciais e Comercial
- » Planilha Orçamentária
- » Desmembramento
- » Regularização



ENGENHEIRO CIVIL
JEAN LIMA
Esficando ideias, construindo sonhos

98411-6168

eng.civ.amg@gmail.com

CREA 6443 EM/RO

CREA 17650 D/RO

TERMO DE FISCALIZAÇÃO DE RECEBIMENTO DE OBRAS

CONTRATO: 03/2022

PROCESSO: 129/2022


OBRA: AMPLIAÇÃO, ADEQUAÇÃO DA COZINHA DA CÂMARA DE VEREADORES E ACESSIBILIDADE

TERMO DE RECEBIMENTO – 4º MEDIÇÃO


Conforme vistoria realizada “*in loco*” pela fiscalização e pela comissão de Recebimento de Obras, definida através da portaria nº 007/2022, foi constatada a execução **PARCIAL** dos serviços, conforme especificado no relatório e planilha em anexo, com os devidos valores e percentuais da obra executada.


Sendo verdade o que foi verificado, assina a Fiscalização e a Comissão de Recebimento de Obras o presente Termo de Recebimento.


São Miguel do Guaporé-RO 02 de fevereiro de 2023.


Jean Pablo Oliveira de Lima
Engenheiro Fiscal
CREA 17650 D/RO




Gilson Rodrigues Borges
Presidente


Julieverson Teixeira/Fernandes
Membro efetivo


Jean Carlos da Silva Moura
Membro efetivo

Obr: AMPLIAÇÃO, ADEQUAÇÃO DA COZINHA DA CÂMARA DE VERADORES E ACESSIBILIDADE

Local: AV. AFONSO PENA, Nº 3951 - ALTO ALEGRE DOS PARCIS/RIO

Banco: SINAPI, 03/2022 - RondôniaSBC - 06/2022 - Rondônia

BDI: 22,47%

Encargos: NAO DESONERADO



Alto Alegre do Páris

Projeto de Engenharia e Arquitetura

Projeto de Engenharia e Arquitetura

Projeto de Engenharia e Arquitetura



JEAN LIMA


Projeto de Engenharia e Arquitetura

Projeto de Engenharia e Arquitetura

Projeto de Engenharia e Arquitetura

Engenheiro Civil CREA 17650 D/RO Fiscal

PLANO DE MEDIÇÃO										PRECEDENTE				4ª MEDIÇÃO				REMANESCENTE		ACUM.	
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Quant.	(%)	Valor Unit	Quant.	(%)	Quant.	(%)	Valor Unit	Quant.	(%)	Valor Unit	Peso (%)	
1			ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE					R\$ 23.855,25			R\$ 19.309,02					R\$ 4.546,23			R\$ 4.546,23	80,84 %	
1.1	93572	SINAPI	ENCARGO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	3	4.018,07	4.820,93	R\$ 14.762,79	3,00	100%	R\$ 14.762,79		0%		0%	R\$ -	0,00	0%	R\$ -	100,00 %	
1.2	90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	78	95,19	116,57	R\$ 9.092,46	39,00	50%	R\$ 4.546,23		0%		0%	R\$ -	39,00	50%	R\$ 4.546,23	50,00 %	
2			CONSTRUÇÃO DO ALMOXARIFADO, DEPOSITO E GARAGEM					R\$ 258.712,11			R\$ 162.832,65					R\$ 62.069,76			R\$ 62.069,76	76,91 %	
2.1			SERVICOS PRELIMINARES					R\$ 7.335,41			R\$ 7.335,41					R\$ -			R\$ -	100,00 %	
2.1.1	74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	6	406,35	487,65	R\$ 2.985,90	6,00	100%	R\$ 2.985,90		0%		0%	R\$ -	0,00	0%	R\$ -	100,00 %	
2.1.2	C2 Proprio		TAXAS E EMOLUMENTOS	Und	1	224,62	275,33	R\$ 275,33	1,00	100%	R\$ 275,33		0%		0%	R\$ -	0,00	0%	R\$ -	100,00 %	
2.1.3	CPU0522/06	Proprio	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSIVE PRATELEIRAS	M²	6	554,45	679,03	R\$ 4.074,18	6,00	100%	R\$ 4.074,18		0%		0%	R\$ -	0,00	0%	R\$ -	100,00 %	
2.2			DEMOLICOES E RETIRADAS					R\$ 1.512,44			R\$ -					R\$ 1.512,44			R\$ -	100,00 %	
2.2.1	97625	SINAPI	DEMOLICAO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO, AF 12/2017	m²	10,29	51,55	63,13	R\$ 649,60	0,00	0%	R\$ -	10,29	100%		0%	R\$ 649,60	0,00	0%	R\$ -	100,00 %	
2.2.2	CPV160/01	Proprio	CARGA COM PÁ CARREGADEIRA E DESCARGA LIVRE	M³	18,52	8,08	9,89	R\$ 183,16	0,00	0%	R\$ -	18,52	100%		0%	R\$ 183,16	0,00	0%	R\$ -	100,00 %	
2.2.3	93388	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA, EM LEITO NATURAL (UNIDADE - M3XKM), AF 07/2020	M3XKM	185,2	3,00	3,67	R\$ 679,68	0,00	0%	R\$ -	185,20	100%		0%	R\$ 679,68	0,00	0%	R\$ -	100,00 %	
2.3			INFRAESTRUTURA					R\$ 35.371,34			R\$ 34.481,48					R\$ 889,86			R\$ 889,86	97,48 %	
2.3.1	96059	SINAPI	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTAL/TRANS A CADA 2,00 M - 2 UTILIZAÇÕES, AF 10/2018	M	69,43	46,13	56,49	R\$ 3.922,10	69,43	100%	R\$ 3.922,10		0%		0%	R\$ -	0,00	0%	R\$ -	100,00 %	
2.3.2	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M, REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA, AF 04/2016	m³	17,07	77,26	94,62	R\$ 1.615,16	17,07	100%	R\$ 1.615,16		0%		0%	R\$ -	0,00	0%	R\$ -	100,00 %	
2.3.3	93382	SINAPI	ARMADAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM AF 06/2017	KG	114,46	21,52	26,35	R\$ 3.016,02	114,46	100%	R\$ 3.016,02		0%		0%	R\$ -	0,00	0%	R\$ -	100,00 %	
2.3.5	96543	SINAPI	ARMADAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM AF 06/2017	KG	0,63	20,65	25,29	R\$ 15,93	0,63	100%	R\$ 15,93		0%		0%	R\$ -	0,00	0%	R\$ -	100,00 %	
2.3.6	96544	SINAPI	ARMADAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM AF 06/2017	KG	131,31	19,63	24,04	R\$ 3.156,69	131,31	100%	R\$ 3.156,69		0%		0%	R\$ -	0,00	0%	R\$ -	100,00 %	
2.3.7	96545	SINAPI	ARMADAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM AF 06/2017	KG	28,17	79,00	96,75	R\$ 2.725,44	28,17	100%	R\$ 2.725,44		0%		0%	R\$ -	0,00	0%	R\$ -	100,00 %	
2.3.8	COMP 087	Proprio	ALVENARIA EM BLOCOS DE CIMENTO, TIPO TUDO O CERAMICO FIBRADO 9X14X24 CM	M²	133,11	17,68	21,65	R\$ 2.881,83	133,11	100%	R\$ 2.881,83		0%		0%	R\$ -	0,00	0%	R\$ -	100,00 %	
2.3.9	96547	SINAPI	ARMADAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM AF 06/2017	KG	161,47	15,00	18,37	R\$ 2.866,20	113,03	70%	R\$ 2.076,34	48,44	30%		0%	R\$ 889,86	48,44	30%	R\$ 889,86	70,00 %	
2.3.10	96538	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E-25 MM, 4 UTILIZAÇÕES, AF 06/2017	m²	48,29	59,66	73,06	R\$ 3.528,06	48,29	100%	R\$ 3.528,06		0%		0%	R\$ -	0,00	0%	R\$ -	100,00 %	
2.3.11	94971	SINAPI	CONCRETO FCK - 25MPa, TRACO 1,2,3,2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA/MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L, AF 06/2021	m³	5,87	564,53	691,37	R\$ 4.058,34	5,87	100%	R\$ 4.058,34		0%		0%	R\$ -	0,00	0%	R\$ -	100,00 %	
2.3.12	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM LISO DE BALDES, ADEUSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃO AF 06/2018	m²	5,87	260,09	318,53	R\$ 1.869,77	5,87	100%	R\$ 1.869,77		0%		0%	R\$ -	0,00	0%	R\$ -	100,00 %	
2.3.13	96557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃO AF 06/2018	m²	105,14	40,32	49,37	R\$ 5.190,76	105,14	100%	R\$ 5.190,76		0%		0%	R\$ -	0,00	0%	R\$ -	100,00 %	
2.4			SUPERESTRUTURA					R\$ 54.811,30			R\$ 53.860,92					R\$ 950,38			R\$ 950,38	98,81 %	
2.4.1	92715	SINAPI	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRAO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM AF 12/2015	KG	220,86	21,52	26,35	R\$ 5.819,66	220,86	100%	R\$ 5.819,66		0%		0%	R\$ -	0,00	0%	R\$ -	100,00 %	
2.4.2	92716	SINAPI	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRAO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 6,3 MM - MONTAGEM AF 12/2015	KG	8,37	20,85	25,29	R\$ 211,67	8,37	100%	R\$ 211,67		0%		0%	R\$ -	0,00	0%	R\$ -	100,00 %	
2.4.3	92717	SINAPI	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRAO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,0 MM - MONTAGEM AF 12/2015	KG	189,09	19,59	23,99	R\$ 4.536,26	189,09	100%	R\$ 4.536,26		0%		0%	R\$ -	0,00	0%	R\$ -	100,00 %	
2.4.4	92718	SINAPI	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRAO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM AF 12/2015	KG	284,85	17,59	21,54	R\$ 6.135,66	257,00	90%	R\$ 5.535,78	27,85	10%		0%	R\$ 599,88	27,85	10%	R\$ 599,88	90,22 %	
2.4.5	92719	SINAPI	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRAO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM AF 12/2015	KG	45,27	14,86	18,19	R\$ 823,46	45,27	100%	R\$ 823,46		0%		0%	R\$ -	0,00	0%	R\$ -	100,00 %	
2.4.6	92448	SINAPI	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRAO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM AF 12/2015	KG	104,08	118,56	145,20	R\$ 15.112,41	104,08	100%	R\$ 15.112,41		0%		0%	R\$ -	0,00	0%	R\$ -	100,00 %	
2.4.7	CPU0522/04	Proprio	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, AF 09/2020	M²	68,22	106,42	130,33	R\$ 8.891,11	68,22	100%	R\$ 8.891,11		0%		0%	R\$ -	0,00	0%	R\$ -	100,00 %	
2.4.8	92482	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE LAJE MACIÇA, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, AF 09/2020	m²	5,92	232,99	285,34	R\$ 1.689,21	5,92	100%	R\$ 1.689,21		0%		0%	R\$ -	0,00	0%	R\$ -	100,00 %	
2.4.9	101762	SINAPI	ESCORAMENTO DE FÓRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PE-DIREITO SIMPLES, INCLUSIVE TRAVAMENTO 4 UTILIZAÇÕES, AF 09/2020	m²	9,2	125,53	15,34	R\$ 90,81	9,15	99%	R\$ 90,81	0,05	1%		0%	R\$ 34,56	0,05	1%	R\$ 34,56	99,46 %	
2.4.10	94971	SINAPI	CONCRETO FCK - 25MPa, TRACO 1,2,3,2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA/MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L, AF 06/2021	m³	9,2	564,53	691,37	R\$ 6.326,03	9,15	99%	R\$ 6.326,03	0,05	1%		0%	R\$ 15,92	0,05	1%	R\$ 15,92	99,46 %	
2.4.11	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADEUSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM VERGA MOLADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VAZ. AF 03/2016	M	8,4	72,06	88,25	R\$ 741,30	8,40	100%	R\$ 741,30		0%		0%	R\$ -	0,00	0%	R\$ -	100,00 %	
2.4.12	93186	SINAPI	CONTRAVERGA MOLADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÁZ DE ATÉ 1,5 M DE VAZ. COMPROMISSO AF 03/2016	M	8,4	70,28	86,07	R\$ 722,88	8,40	100%	R\$ 722,88		0%		0%	R\$ -	0,00	0%	R\$ -	100,00 %	
2.4.13	93186	SINAPI	CONTRAVERGA MOLADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VAZ. VERGA MOLADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VAZ. PAREDES E PAINES	M	5,6	64,99	79,59	R\$ 445,70	5,60	100%	R\$ 445,70		0%		0%	R\$ -	0,00	0%	R\$ -	100,00 %	
2.4.14	93188	SINAPI	CONTRAVERGA MOLADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VAZ. PAREDES E PAINES	M	5,6	64,99	79,59	R\$ 445,70	5,60	100%	R\$ 445,70		0%		0%	R\$ -	0,00	0%	R\$ -	100,00 %	
2.5			PAREDES E PAINES					R\$ 40.905,64			R\$ 36.511,14					R\$ 4.394,50			R\$ 4.394,50	100,00 %	



Obra: AMPLIAÇÃO, ADEQUAÇÃO DA COZINHA DA CÂMARA DE VEREDORES E ACESSIBILIDADE

Local: AV. AFONSO PENA, Nº 3951 - ALTO ALEGRE DOS PARCIS/RO

Bancos: SINAPI - 05/2022 - RondôniaSBC - 06/2022 - Rondônia

BDI: 22,47%

Encargos: NÃO DESONERADO



JEAN LIMA
ENGENHARIA CIVIL
CNPJ 16.042.818/0001-08
RUA JOÃO DE DEUS, 100 - JARDIM ALEGRE - FLORESTA - FORTALEZA - CE - 60210-000
FONE: (85) 3081-1111
E-MAIL: contato@jeanlima.com.br

• Matrícula em 20
• Prontidão em OBRAS
• Projetos Residenciais e Comerciais
• Planilhas Representativas
• Acompanhamento
• Supervisão

Engenheiro Civil CREA 17650 D/RO Fiscal

Item	Código	Banco	PLANILHA DE MEDIÇÃO				PRECEDENTE				4ª MEDIÇÃO				REMANESCENTE				ACUM. Pesq. %
			Und.	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Quant.	(%)	Valor Unit	Quant.	(%)	Valor Unit	Quant.	(%)	Valor Unit	Quant.	(%)	
2.5.1	CP-07/5	Proprio	m²	65,96	126,60	150,04	R\$ 10.224,68	65,96	100%	R\$ 10.224,68	-	0%	R\$ -	0,00	0%	R\$ -	0,00	0%	100,00 %
2.5.2	CPUD22/02	Proprio	M²	117,42	103,08	126,24	R\$ 14.823,10	117,42	100%	R\$ 14.823,10	-	0%	R\$ -	0,00	0%	R\$ -	0,00	0%	100,00 %
2.5.3	87884	SINAPI	m²	445,19	6,59	8,07	R\$ 3.592,68	445,19	100%	R\$ 3.592,68	-	0%	R\$ -	0,00	0%	R\$ -	0,00	0%	100,00 %
2.5.4	87847	SINAPI	m²	445,19	22,50	27,55	R\$ 12.264,98	285,68	64%	R\$ 7.870,48	159,51	36%	R\$ 4.394,50	0,00	0%	R\$ -	0,00	0%	100,00 %
2.6							R\$ 29.413,52			R\$ 1.364,39			R\$ 8.797,92			R\$ 19.251,21			34,55 %
2.6.1	94319	SINAPI	m²	25,56	87,18	106,76	R\$ 2.728,78	12,78	50%	R\$ 1.364,39	12,78	50%	R\$ 1.364,39	0,00	0%	R\$ -	0,00	0%	100,00 %
2.6.2	CPL Proprio		m²	77,55	147,29	180,38	R\$ 13.988,46	0,00	0%	R\$ -	77,55	100%	R\$ 13.988,46	0,00	0%	R\$ -	0,00	0%	0,00 %
2.6.3	848191	SINAPI	m²	50,23	120,84	147,89	R\$ 7.433,53	0,00	0%	R\$ -	50,23	100%	R\$ 7.433,53	0,00	0%	R\$ -	0,00	0%	100,00 %
2.6.4	130294	SBC	M	50,23	43,14	52,83	R\$ 2.653,65	0,00	0%	R\$ -	50,23	100%	R\$ 2.653,65	0,00	0%	R\$ -	0,00	0%	0,00 %
2.6.5	94990	SINAPI	m²	1,6	854,72	1.046,77	R\$ 1.674,83	0,00	0%	R\$ -	1,60	100%	R\$ 1.674,83	0,00	0%	R\$ -	0,00	0%	0,00 %
2.6.6	CPU.27	Proprio	M²	6,28	121,48	148,77	R\$ 934,27	0,00	0%	R\$ -	6,28	100%	R\$ 934,27	0,00	0%	R\$ -	0,00	0%	0,00 %
2.7							R\$ 54.895,92			R\$ 29.269,31			R\$ 10.233,59			R\$ 15.003,02			72,36 %
2.7.1	96116	SINAPI	m²	127,78	90,35	110,65	R\$ 14.138,85	0,00	0%	R\$ -	127,78	100%	R\$ 14.138,85	0,00	0%	R\$ -	0,00	0%	0,00 %
2.7.2	92608	SINAPI	UN	3	1.353,86	1.658,07	R\$ 4.974,21	3,00	100%	R\$ 4.974,21	-	0%	R\$ -	0,00	0%	R\$ -	0,00	0%	100,00 %
2.7.3	92580	SINAPI	m²	50,23	99,06	72,33	R\$ 3.633,13	50,23	100%	R\$ 3.633,13	-	0%	R\$ -	0,00	0%	R\$ -	0,00	0%	100,00 %
2.7.4	100369	SINAPI	UN	2	1.107,26	1.356,06	R\$ 2.712,12	2,00	100%	R\$ 2.712,12	-	0%	R\$ -	0,00	0%	R\$ -	0,00	0%	100,00 %
2.7.5	100371	SINAPI	UN	4	1.595,76	1.944,10	R\$ 7.376,40	4,00	100%	R\$ 7.376,40	-	0%	R\$ -	0,00	0%	R\$ -	0,00	0%	100,00 %
2.7.6	92543	SINAPI	m²	78,36	15,70	19,22	R\$ 1.506,07	78,36	100%	R\$ 1.506,07	-	0%	R\$ -	0,00	0%	R\$ -	0,00	0%	100,00 %
2.7.7	94207	SINAPI	m²	127,78	48,23	99,06	R\$ 7.546,68	127,78	100%	R\$ 7.546,68	-	0%	R\$ -	0,00	0%	R\$ -	0,00	0%	100,00 %
2.7.8	94231	SINAPI	M	36,48	59,67	71,85	R\$ 2.821,08	0,00	0%	R\$ -	30,00	82%	R\$ 2.155,50	6,48	18%	R\$ 465,58	6,48	18%	82,24 %
2.7.9	101678	SINAPI	M	74,06	54,03	66,17	R\$ 4.900,55	0,00	0%	R\$ -	74,06	100%	R\$ 4.900,55	0,00	0%	R\$ -	0,00	0%	100,00 %
2.7.10	94227	SINAPI	M	20,1	72,62	88,93	R\$ 1.787,49	17,10	85%	R\$ 1.520,70	3,00	15%	R\$ 266,79	0,00	0%	R\$ -	0,00	0%	100,00 %
2.7.11	91789	SINAPI	M	45,17	52,62	64,44	R\$ 2.910,75	0,00	0%	R\$ -	45,17	100%	R\$ 2.910,75	0,00	0%	R\$ -	0,00	0%	100,00 %
2.7.12	88581	SINAPI	UN	11	31,54	38,62	R\$ 424,82	0,00	0%	R\$ -	-	0%	R\$ -	11,00	100%	R\$ 424,82	11,00	100%	0,00 %
2.7.13	88566	SINAPI	UN	1	52,07	63,77	R\$ 63,77	0,00	0%	R\$ -	-	0%	R\$ -	1,00	100%	R\$ 63,77	1,00	100%	0,00 %
2.8							R\$ 19.009,12			R\$ 8.881,23			R\$ 1.197,56			R\$ 10.127,89			46,72 %
2.8.1	88488	SINAPI	m²	445,19	2,20	2,89	R\$ 1.197,56	0,00	0%	R\$ -	445,19	100%	R\$ 1.197,56	0,00	0%	R\$ -	0,00	0%	100,00 %
2.8.2	88489	SINAPI	m²	445,19	14,00	17,68	R\$ 7.959,99	0,00	0%	R\$ -	-	0%	R\$ -	445,19	100%	R\$ 7.959,99	445,19	100%	0,00 %
2.8.3	CP1422	Proprio	M²	305,87	20,37	24,94	R\$ 7.828,39	0,00	0%	R\$ -	61,15	20%	R\$ 6.103,31	27,87	20%	R\$ 1.525,08	61,15	20%	80,01 %
2.8.4	CP016862	Proprio	M²	139,32	11,58	14,18	R\$ 1.975,55	0,00	0%	R\$ -	11,86	80%	R\$ 1.980,36	27,87	20%	R\$ 395,19	61,15	20%	80,01 %
2.8.5	102213	SINAPI	m²	11,86	17,05	20,88	R\$ 247,63	0,00	0%	R\$ -	-	0%	R\$ -	11,86	100%	R\$ 247,63	11,86	100%	0,00 %
2.9							R\$ 5.599,72			R\$ 5.599,72			R\$ 5.599,72			R\$ 5.599,72			0,00 %
2.9.1	100689	SINAPI	UN	2	862,10	1.055,81	R\$ 2.111,62	0,00	0%	R\$ -	2,00	100%	R\$ 2.111,62	2,00	100%	R\$ 2.111,62	2,00	100%	0,00 %
2.9.2	CPU.04	Proprio	m²	4	358,19	438,67	R\$ 1.754,68	0,00	0%	R\$ -	4,00	100%	R\$ 1.754,68	4,00	100%	R\$ 1.754,68	4,00	100%	0,00 %



Obra: AMPLIAÇÃO, ADEQUAÇÃO DA COZINHA DA CÂMARA DE VEREDORES E ACESSIBILIDADE

Local: AV. AFONSO PENA, Nº 3951 - ALTO ALEGRE DOS PARCIS/RIO

Bancos: SINAPI - 03/2022 - Rondônia/SBC - 06/2022 - Rondônia

BDI: 22,47%

Encargos: NÃO DESONERADO

JEAN LIMA
Engenharia e Construção Civil

• Marcadas em 3D
 • Projeto para Cota
 • Projeto Hidráulico e Sanitário
 • Dimensionamento Elétrico
 • Dimensionamento Estrutural
 • Aquisição

CREA 198888-0
 RUA SINAL VERDE, 100 - JARDIM SÃO CARLOS - FLORESTA - FORTALEZA - CE - 60210-000
 FONE (85) 3033-1111
 E-MAIL: contato@jeanlima.com.br

PLANO DE MEDIÇÃO										PRECEDENTE				4ª MEDIÇÃO				REMANESCENTE				ACUM.	
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Quant.	(%)	Valor Unit	Quant.	(%)	Valor Unit	Quant.	(%)	Valor Unit	Quant.	(%)	Valor Unit	Quant.	(%)	Peso (%)
2.9.3	110014	SBC	PORTA COMPLETA MADEIRA 1 FL 1.00x2.10m	UN	1	1.219,42	1.493,42	R\$ 1.493,42	0,00	0%	R\$	-	0%	R\$	1,00	100%	R\$ 1.493,42	1,00	100%	R\$	1.493,42	0,00%	0,00%
2.10	91811	SINAPI	INSTALAÇÃO DE BARRAS DE AÇO PARA CIMENTAÇÃO	M	4,11	12,62	51,97	R\$ 519,70	0,00	0%	R\$	-	0%	R\$	4,11	100%	R\$ 51,97	4,11	100%	R\$	51,97	0,00%	0,00%
2.10.1	91811	SINAPI	INSTALAÇÃO DE BARRAS DE AÇO PARA CIMENTAÇÃO	M	4,11	12,62	51,97	R\$ 519,70	0,00	0%	R\$	-	0%	R\$	4,11	100%	R\$ 51,97	4,11	100%	R\$	51,97	0,00%	0,00%
2.10.2	72505	SINAPI	INSTALAÇÃO DE BARRAS DE AÇO PARA CIMENTAÇÃO	M	171,79	9,48	1628,76	R\$ 16287,60	0,00	0%	R\$	-	0%	R\$	171,79	100%	R\$ 1628,76	171,79	100%	R\$	1628,76	0,00%	0,00%
2.10.3	91924	SINAPI	INSTALAÇÃO DE BARRAS DE AÇO PARA CIMENTAÇÃO	M	107,19	2,94	315,14	R\$ 3151,40	0,00	0%	R\$	-	0%	R\$	107,19	100%	R\$ 315,14	107,19	100%	R\$	315,14	0,00%	0,00%
2.10.4	91926	SINAPI	INSTALAÇÃO DE BARRAS DE AÇO PARA CIMENTAÇÃO	M	233	4,28	997,24	R\$ 9972,40	0,00	0%	R\$	-	0%	R\$	233	100%	R\$ 997,24	233,00	100%	R\$	997,24	0,00%	0,00%
2.10.5	92980	SINAPI	INSTALAÇÃO DE BARRAS DE AÇO PARA CIMENTAÇÃO	M	141,14	11,84	1671,86	R\$ 16718,60	0,00	0%	R\$	-	0%	R\$	141,14	100%	R\$ 1671,86	141,14	100%	R\$	1671,86	0,00%	0,00%
2.10.6	93853	SINAPI	INSTALAÇÃO DE BARRAS DE AÇO PARA CIMENTAÇÃO	M	4	12,13	48,52	R\$ 485,20	0,00	0%	R\$	-	0%	R\$	4	100%	R\$ 48,52	4,00	100%	R\$	48,52	0,00%	0,00%
2.10.7	93864	SINAPI	INSTALAÇÃO DE BARRAS DE AÇO PARA CIMENTAÇÃO	M	1	66,02	66,02	R\$ 660,20	0,00	0%	R\$	-	0%	R\$	1	100%	R\$ 66,02	1,00	100%	R\$	66,02	0,00%	0,00%
2.10.8	92000	SINAPI	INSTALAÇÃO DE BARRAS DE AÇO PARA CIMENTAÇÃO	M	10	27,60	276,00	R\$ 2760,00	0,00	0%	R\$	-	0%	R\$	10	100%	R\$ 276,00	10,00	100%	R\$	276,00	0,00%	0,00%
2.10.9	92027	SINAPI	INSTALAÇÃO DE BARRAS DE AÇO PARA CIMENTAÇÃO	M	1	61,63	75,47	R\$ 754,70	0,00	0%	R\$	-	0%	R\$	1	100%	R\$ 75,47	1,00	100%	R\$	75,47	0,00%	0,00%
2.10.10	92023	SINAPI	INSTALAÇÃO DE BARRAS DE AÇO PARA CIMENTAÇÃO	M	2	46,34	56,75	R\$ 113,50	0,00	0%	R\$	-	0%	R\$	2	100%	R\$ 113,50	2,00	100%	R\$	113,50	0,00%	0,00%
2.10.11	06021	SBC	INSTALAÇÃO DE BARRAS DE AÇO PARA CIMENTAÇÃO	M	14	75,49	924,66	R\$ 9246,60	0,00	0%	R\$	-	0%	R\$	14	100%	R\$ 924,66	14,00	100%	R\$	924,66	0,00%	0,00%
2.10.12	97599	SINAPI	INSTALAÇÃO DE BARRAS DE AÇO PARA CIMENTAÇÃO	M	2	30,52	37,86	R\$ 75,72	0,00	0%	R\$	-	0%	R\$	2	100%	R\$ 75,72	2,00	100%	R\$	75,72	0,00%	0,00%
2.10.13	101015	SINAPI	INSTALAÇÃO DE BARRAS DE AÇO PARA CIMENTAÇÃO	M	1	510,46	625,16	R\$ 625,16	0,00	0%	R\$	-	0%	R\$	1	100%	R\$ 625,16	1,00	100%	R\$	625,16	0,00%	0,00%
2.10.14	06420	SBC	INSTALAÇÃO DE BARRAS DE AÇO PARA CIMENTAÇÃO	M	1	281,50	344,75	R\$ 344,75	0,00	0%	R\$	-	0%	R\$	1	100%	R\$ 344,75	1,00	100%	R\$	344,75	0,00%	0,00%
2.10.15	97882	SINAPI	INSTALAÇÃO DE BARRAS DE AÇO PARA CIMENTAÇÃO	M	2	181,07	221,75	R\$ 443,50	0,00	0%	R\$	-	0%	R\$	2	100%	R\$ 443,50	2,00	100%	R\$	443,50	0,00%	0,00%
2.11	86916	SINAPI	INSTALAÇÃO DE BARRAS DE AÇO PARA CIMENTAÇÃO	M	2	41,22	50,48	R\$ 100,96	0,00	0%	R\$	-	0%	R\$	2	100%	R\$ 100,96	2,00	100%	R\$	100,96	0,00%	0,00%
2.11.1	73839	SINAPI	INSTALAÇÃO DE BARRAS DE AÇO PARA CIMENTAÇÃO	M	2	18,37	22,49	R\$ 44,98	0,00	0%	R\$	-	0%	R\$	2	100%	R\$ 44,98	2,00	100%	R\$	44,98	0,00%	0,00%
2.11.2	89408	SINAPI	INSTALAÇÃO DE BARRAS DE AÇO PARA CIMENTAÇÃO	M	2	5,98	7,32	R\$ 14,64	0,00	0%	R\$	-	0%	R\$	2	100%	R\$ 14,64	2,00	100%	R\$	14,64	0,00%	0,00%
2.11.3	89408	SINAPI	INSTALAÇÃO DE BARRAS DE AÇO PARA CIMENTAÇÃO	M	2	5,98	7,32	R\$ 14,64	0,00	0%	R\$	-	0%	R\$	2	100%	R\$ 14,64	2,00	100%	R\$	14,64	0,00%	0,00%
2.11.4	89408	SINAPI	INSTALAÇÃO DE BARRAS DE AÇO PARA CIMENTAÇÃO	M	51,64	21,75	26,63	R\$ 1,375,17	0,00	0%	R\$	-	0%	R\$	51,64	100%	R\$ 1,375,17	51,64	100%	R\$	1,375,17	0,00%	0,00%
3			CONSTRUÇÃO DO MURO					R\$ 27.000,62			R\$	-		R\$ 25.727,86			R\$ 1.272,76			R\$	1.272,76	96,29%	96,29%
3.1	CP022824	Próprio	VIGA CONCRETO ARMADO COM BARRAS LONGITUDINAIS DE 8,00MM E ESTRIBAS A CADA 15 CM COM BARRAS DE 5,00MM COM DIMENSÕES DE 28CMX14XCM EM CONCRETO 20MPa	M	40,53	92,40	113,16	R\$ 4.586,37	0,00	0%	R\$	-	0%	R\$	40,53	100%	R\$ 4.586,37	0,00	0%	R\$	-	0,00%	0,00%
3.2	CP052208	Próprio	PILAR EM CONCRETO ARMADO COM BARRAS LONGITUDINAIS DE 8,00MM E ESTRIBAS A CADA 15 CM COM BARRAS DE 4,20MM COM DIMENSÕES DE 20CMX14CM FCUR DE 20MPa	M	52,5	56,57	69,28	R\$ 3.637,20	0,00	0%	R\$	-	0%	R\$	52,50	100%	R\$ 3.637,20	0,00	0%	R\$	-	0,00%	0,00%
3.3	CP052202	Próprio	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X24CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM Vãos E ARGAMASSA DE ASENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA	M²	105	103,08	126,24	R\$ 13.255,20	0,00	0%	R\$	-	0%	R\$	105,00	100%	R\$ 13.255,20	0,00	0%	R\$	-	0,00%	0,00%
3.4	CP052207	Próprio	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMAS DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PEDREITEIRA SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES	M²	21	73,72	90,28	R\$ 1.895,88	0,00	0%	R\$	-	0%	R\$	21,00	100%	R\$ 1.895,88	0,00	0%	R\$	-	0,00%	0,00%
3.5	87884	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCIA DE Vãos) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L AF 06/2014	M²	225,65	6,59	8,07	R\$ 1.820,99	0,00	0%	R\$	-	0%	R\$	67,80	30%	R\$ 547,85	157,75	70%	R\$	1.273,04	30,09%	30,09%
3.6	CP0127	Próprio	ALVENARIA DE EMBOAMENTO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X24CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM Vãos E ARGAMASSA DE ASENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA	M²	10,53	121,48	148,77	R\$ 1.566,54	0,00	0%	R\$	-	0%	R\$	10,53	100%	R\$ 1.566,54	0,00	0%	R\$	-	0,00%	0,00%
3.7	93558	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 02/2021	M³	2,52	77,25	94,62	R\$ 238,44	0,00	0%	R\$	-	0%	R\$	2,52	100%	R\$ 238,44	0,00	0%	R\$	-	0,00%	0,00%
4			ACESSIBILIDADE					R\$ 23.083,34			R\$	-		R\$			R\$			R\$	23.083,34	0,00%	0,00%
4.1	101004	SINAPI	PISO PÓDIO/TATIL DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA, AF 09/2020	M	43,2	161,25	197,48	R\$ 8.531,13	0,00	0%	R\$	-	0%	R\$	43,20	100%	R\$ 8.531,13	0,00	0%	R\$	-	0,00%	0,00%
4.2	202104	SBC	PISO TATIL ALERTA EM INOX PARAFUSADO COM RANHURAS (BOLINA)	M	18,6	248,03	303,76	R\$ 5.649,93	0,00	0%	R\$	-	0%	R\$	18,60	100%	R\$ 5.649,93	0,00	0%	R\$	-	0,00%	0,00%
4.3	202102	SBC	PISO TATIL DIRECIONAL ACO INOX PARAFUSADO (COM RANHURAS)	M	28,4	208,30	255,10	R\$ 7.244,84	0,00	0%	R\$	-	0%	R\$	28,40	100%	R\$ 7.244,84	0,00	0%	R\$	-	0,00%	0,00%
4.4	022140	SBC	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES ATÉ 0,5M3	M³	8,64	57,72	70,68	R\$ 610,67	0,00	0%	R\$	-	0%	R\$	8,64	100%	R\$ 610,67	0,00	0%	R\$	-	0,00%	0,00%
4.5	94960	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDOADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL NÃO ARMAADO AF 07/2016	M²	1	854,72	1.046,77	R\$ 1.046,77	0,00	0%	R\$	-	0%	R\$	1,00	100%	R\$ 1.046,77	0,00	0%	R\$	-	0,00%	0,00%
5			ADEQUAÇÃO COZINHA					R\$ 5.886,06			R\$	-		R\$			R\$			R\$	5.886,06	7,46%	7,46%
5.1	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF 12/2017	M²	0,86	50,58	61,94	R\$ 53,26	0,86	100%	R\$	-	100%	R\$	0,86	100%	R\$ 53,26	0,00	0%	R\$	-	0,00%	0,00%
5.2	97633	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF 12/2017	M²	10,36	20,14	24,66	R\$ 255,47	0,00	0%	R\$	-	0%	R\$	10,36	100%	R\$ 255,47	0,00	0%	R\$	-	0,00%	0,00%
5.3	97644	SINAPI	REVESTIMENTO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF 12/2017	M²	1,68	8,07	9,88	R\$ 16,59	1,68	100%	R\$	-	100%	R\$	0,00	0%	R\$	0,00	0%	R\$	-	0,00%	0,00%
5.4	87262	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF 06/2014	M²	10,36	163,15	199,80	R\$ 2.069,92	0,00	0%	R\$	-	0%	R\$	10,36	100%	R\$ 2.069,92	0,00	0%	R\$	-	0,00%	0,00%

