



L. P. M. PRODUTOS & SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 14.372.416/0001-45

Ofício 004/2023

SOLICITAÇÃO DE MEDIÇÃO ADITIVO

CONTRATO N° 003/2022



OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA ALMOXARIFADO, GARAGEM E ADEQUAÇÃO/REFORMA DO PRÉDIO ONDE SITUA A SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DOS PARECIS, NOS MOLDES DO PROJETO ELABORADO PELA CAMARA MUNICIPAL.

A CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DOS PARECIS – RO CNPJ 01.640.319/0001-44, situada na Av. Afonso Pena, 3951, Cento de Alto Alegre dos Parecis RO, neste ato representado pelo seu presidente, VALMIRO GOMES DA SILVA, brasileiro, casado, portador do CPF.: 409.019.632-91.

A Empresa **L. P. M. PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA**, CNPJ 14.372.416/0001-45. Vem através desta solicitar **A MEDIÇÃO DO ADITIVO**. Conforme os anexos do diário de obra e relatório fotográfico, do objeto citado acima.

Aguardando deferimento.

Nova Brasilândia D'Oeste/RO, 29 de maio de 2023.



José A.C. Eugênio

**LPM PRODUTOS & SERVIÇOS LTDA –
14.372.416/0001-45**

Av. 13 de maio, 2297, Centro Nova Brasilândia D'Oeste - RO

(69) 3418-2655 – 99996-2306 – 98469-3317

E-mail: friagemarcondicionado@hotmail.com



Obra
1º ADITIVO -AMPLIAÇÃO, ADEQUAÇÃO DA COZINHA DA CÂMARA DE VEREADORES ALTO ALEGRE DOS PARECIS.

MEDICÃO 1º ADITIVO

Item	Descrição	Quant. Orçada	Quant. Executada	% Executada	Valor Executado	Saldo Total	1ª Medição 31/05/2023
1	PISO PAVIMENTAÇÃO					29.936,84	R\$ 29.936,84
1.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	2,1	2,1	100,0%	2.213,52	2.213,52	R\$ 2.213,52 100,00%
1.2	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X24 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO	17,6	17,6	100,0%	2.623,98	2.623,98	17,6 R\$ 2.623,98 100,00%
1.3	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	25,72	25,72	100,0%	978,64	978,64	25,72 R\$ 978,64 100,00%
1.4	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA; ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016	42,13	42,13	100,0%	6.278,63	6.278,63	42,13 R\$ 6.278,63 100,00%
1.5	RALO LINEAR DE AGUAS PLUVIAIS COM GRELA 20CM X 20CM	8,43	8,43	100,0%	2.166,00	2.166,00	8,43 R\$ 2.166,00 100,00%
1.6	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	2,6	2,6	100,0%	161,35	161,35	2,6 R\$ 161,35 100,00%
1.7	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	2,6	2,6	100,0%	174,69	174,69	2,6 R\$ 174,69 100,00%
1.8	PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021	2,0	2,0	100,0%	9.688,12	9.688,12	2,0 R\$ 9.688,12 100,00%
1.9	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE	1,5	1,5	100,0%	41,56	41,56	1,5 R\$ 41,56 100,00%



CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DOS PARACÍS, RO
CNPJ: 01.640.319/0001-44

1.10	SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	9,3	9,3	100,0%	1.596,53	1.596,53	9,3 R\$ 1.596,53 100,00%
1.11	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	150,0	150,0	100,0%	3.235,50	3.235,50	150,0 R\$ 3.235,50 100,00%
1.12	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS),	12,0	12,0	100,0%	778,32	778,32	12,0 R\$ 778,32 100,00%
Porcentagem Executada							100,00%
Valor							R\$
Executado							29.936,84
Porcentagem							100,00%
Acumulada							R\$
Valor							29.936,84
Executado							29.936,84
Acumulado							0,00
Saldo Total							

Joel Tavares dos Santos
Engenheiro Civil
CREA-RO 18517D-RO

Setor de Engenharia



	Dias Contratuais: 258	RDO: 00000135
	Dias Decorridos: 229	Data: 02/05/2023 (Terça-Feira)
Obra: 2º ADITIVO - CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DOS PARECIS/RO	Dias para Terminar: 29	Início: 16/09/2022
Endereço: AV. Afonso Pena, CENTRO, 3951, Alto Alegre dos Parecis - RO, 76952-000		Termino Previsto: 31/05/2023
Relatório Diário de Obra		

Mãos de Obra	Quant.	Empreiteiro
ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)	1	
SERVENTE DE OBRAS	2	
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2	

Equipamentos	Quant.	Empreiteiro
FERRAMENTAS - FAMÍLIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	1	
FERRAMENTAS - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	2	
FERRAMENTAS - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	2	

Atividades / Tarefas	Quantit.	Unid.	Status	Empreiteiro
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	0.0		nenhum	

Galeria de Fotos	
CALÇADA 	

Fiscal


 Joel Tavares dos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-RO 18517D-RO

 Responsável Técnico



	Dias Contratuais: 258	RDO: 00000135
	Dias Decorridos: 230	Data: 03/05/2023 (Quarta-Feira)
Obra: 2º ADITIVO - CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DOS PARECIS/RO	Dias para Término: 28	Início: 16/09/2022
Endereço: AV. Afonso Pena, CENTRO, 3951, Alto Alegre dos Parecis - RO, 76952-000	Término Previsto: 31/05/2023	
Relatório Diário de Obra		


Mãos de Obra	Quant.	Empreiteiro
ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)	1	
SERVENTE DE OBRAS	2	
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2	

Equipamentos	Quant.	Empreiteiro
FERRAMENTAS - FAMÍLIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	1	
FERRAMENTAS - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	2	
FERRAMENTAS - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	2	

Atividades / Tarefas	Quantit.	Unid.	Status	Empreiteiro
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	0,0		nenhum	

Galeria de Fotos

CALÇADA



Fiscal



Joel Tavares dos Santos
Engenheiro Civil
CREA-RO 18517D-RO


Responsável Técnico

	Dias Contratuais: 258	RDO: 00000135
	Dias Decorridos: 231	Data: 04/05/2023 (Quinta-Feira)
Obra: 2º ADITIVO - CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DOS PARECIS/RO	Dias para Término: 27	Início: 16/09/2022
Endereço: AV. Afonso Pena, CENTRO, 3951, Alto Alegre dos Parecis - RO, 76952-000	Término Previsto: 31/05/2023	
Relatório Diário de Obra		


Mãos de Obra	Quant.	Empreiteiro
ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)	1	
SERVENTE DE OBRAS	2	
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2	

Equipamentos	Quant.	Empreiteiro
FERRAMENTAS - FAMÍLIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	1	
FERRAMENTAS - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	2	
FERRAMENTAS - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	2	

Atividades / Tarefas	Quantit.	Unid.	Status	Empreiteiro
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	0,0		nenhum	

Galeria de Fotos	
CALÇADA 	

Fiscal



Joel Tavares dos Santos
Engenheiro Civil
CREA-RO 185170-RO

Responsável Técnico



Dias Contratuais: 92

RDO: 00000123

Dias Decorridos: 243

Data: 16/05/2023 (Terça-Feira)

Obra: CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DOS PARECIS/RO

Dias para Término: -151

Início: 16/09/2022

Endereço: AV. Afonso Pena, CENTRO, 3951, Alto Alegre dos Parecis - RO, 76952-000

Término Previsto: 16/12/2022

Relatório Diário de Obra

Mãos de Obra	Quant.	Empreiteiro
ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)	1	
SERVENTE DE OBRAS	2	
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2	

Equipamentos	Quant.	Empreiteiro
FERRAMENTAS - FAMÍLIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	1	
FERRAMENTAS - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	2	
FERRAMENTAS - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	2	
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380 V POTÊNCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	1	

Atividades / Tarefas	Quantit.	Unid.	Status	Empreiteiro
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO À LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016	0.0	m²	nenhum	

Galeria de Fotos

CALÇADA



CALÇADA



Fiscal

Joel Tavares dos Santos
Engenheiro Civil
CREA-RO 18517D-RO

Responsável Técnico



	Dias Contratuais: 92	RDO: 00000124
	Dias Decorridos: 242	Data: 15/05/2023 (Segunda-Feira)
Obra: CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DOS PARECIS/RO	Dias para Terminar: -150	Início: 16/09/2022
Endereço: AV. Afonso Pena, CENTRO, 3951, Alto Alegre dos Parecis - RO, 76952-000		Termino Previsto: 16/12/2022
Relatório Diário de Obra		

Mãos de Obra	Quant.	Empreiteiro
ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)	1	
SERVENTE DE OBRAS	2	
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2	

Equipamentos	Quant.	Empreiteiro
FERRAMENTAS - FAMÍLIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	1	
FERRAMENTAS - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	2	
FERRAMENTAS - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	2	

Atividades / Tarefas	Quantit.	Unid.	Status	Empreiteiro
PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021	0.0	UN	nenhum	

Galeria de Fotos	
PORTA DE VIDROS 	PORTA DE VIDROS 

Joel Tavares dos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-RO 185170-RO

Fiscal

Responsável Técnico





	Dias Contratuais: 92	RDO: 00000121
	Dias Decorridos: 237	Data: 10/05/2023 (Quarta-Feira)
Obra: CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DOS PARECIS/RO	Dias para Terminar: -145	Início: 16/09/2022
Endereço: AV. Afonso Pena, CENTRO, 3951, Alto Alegre dos Parecis - RO, 76952-000		Termino Previsto: 16/12/2022
Relatório Diário de Obra		


Mãos de Obra	Quant.	Empreiteiro
ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)	1	
SERVENTE DE OBRAS	2	
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2	

Equipamentos	Quant.	Empreiteiro
FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	1	
FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	2	
FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	2	
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	1	

Atividades / Tarefas	Quantit.	Unid.	Status	Empreiteiro
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016	0.0	m²	nenhum	

Galeria de Fotos	
CALÇADA 	CALÇADA 

Fiscal


Joel Tavares dos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-RO 185170-RO

 Responsável Técnico



	Dias Contratuais: 92	RDO: 00000122
	Dias Decorridos: 238	Data: 11/05/2023 (Quinta-Feira)
Obra: CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DOS PARECIS/RO	Dias para Término: -146	Início: 16/09/2022
Endereço: AV. Afonso Pena, CENTRO, 3951, Alto Alegre dos Parecis - RO, 76952-000		Término Previsto: 16/12/2022

Relatório Diário de Obra


Mãos de Obra	Quant.	Empreiteiro
ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)	1	
SERVENTE DE OBRAS	2	
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2	

Equipamentos	Quant.	Empreiteiro
FERRAMENTAS - FAMÍLIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	1	
FERRAMENTAS - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	2	
FERRAMENTAS - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	2	
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380 V POTÊNCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	1	


Atividades / Tarefas	Quantit.	Unid.	Status	Empreiteiro
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO À LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016	0.0	m²	nenhum	

Galeria de Fotos

CALÇADA



CALÇADA



Joel Tavares dos Santos
Engenheiro Civil
CREA-RO 18517D-RO

Responsável Técnico

