



- Maquetes em 3D
- Projetos para Caixa
- Projetos Residenciais e Comercial
- Planilha Orçamentária
- Desmembramento
- Regularização

CREA 5543 EM/RO



PROFESSOR CIVIL
JEAN LIMA
Edificando ideias, construindo sonhos

Telefone: 98411-6168 E-mail: jlm@jeanlima.com

CREA 17650 D/RO

TERMO DE FISCALIZAÇÃO DE RECEBIMENTO DE OBRAS

CONTRATO: 03/2022

PROCESSO: 129/2022

OBRA: AMPLIAÇÃO, ADEQUAÇÃO DA COZINHA DA CÂMARA DE VEREADORES E ACESSIBILIDADE – 1 ADITIVO DA CALÇADA PARA LAVAGEM DE VEÍCULO, PORTAS E OUTROS.

TERMO DE RECEBIMENTO – 1º MEDIÇÃO FINAL


Conforme vistoria realizada “*in loco*” pela fiscalização e pela comissão de Recebimento de Obras, definida através da portaria nº 007/2022, foi constatada a execução **TOTAL** dos serviços do 1º aditivo de valor, conforme especificado no relatório e planilha em anexo, com os devidos valores e percentuais da obra executada.


Sendo verdade o que foi verificado, assina a Fiscalização e a Comissão de Recebimento de Obras o presente Termo de Recebimento.


São Miguel do Guaporé-RO 01 de junho de 2023.


Jean Pablo Oliveira de Lima
Engenheiro Fiscal
CREA 17650 D/RO




Gilson Rodrigues Borges
Presidente


Julieverson Teixeira Fernandes
Membro efetivo


Jean Carlos da Silva Moura
Membro efetivo

Maquetes em 3D
Projeto para Casa
Projeto Residencial e Comercial
Planta Organizacional
Documentação
Registral



Obra: AMPLIAÇÃO, ADEQUAÇÃO DA COZINHA DA CÂMARA DE VEREADORES E ACESSIBILIDADE
Local: AV. AFONSO PENA, Nº 3951 - ALTO ALEGRE DOS PARCIS/RO
Bancos: SINAPI - 05/2022 - RondôniaSBC - 06/2022 - Rondônia
BDI: 22,47%
Encargos: NÃO DESONERADO

PLANILHA DE MEDIÇÃO 1º ADITIVO DE VALOR

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Quant.	(%)	Valor Unit	ACUM. Peso (%)
1			DIVERSOS					R\$ 31.889,42				
1.1	94990	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF 07/2016	m²	2,1	880,67	1.054,06	R\$ 2.213,52	2,1	100%	R\$ 2.213,52	91,92 %
1.2	CPU 27	Próprio	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 140X24 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.	M²	17,6	121,74	149,09	R\$ 2.623,98	17,6	100%	R\$ 2.623,98	100,00 %
1.3	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF 04/2016	m²	25,72	31,07	38,05	R\$ 978,64	25,72	100%	R\$ 978,64	100,00 %
1.4	94994	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM. ARMADO. AF 07/2016	m²	42,13	121,69	149,03	R\$ 6.278,63	42,13	100%	R\$ 6.278,63	100,00 %
1.5	CPCT Próprio 071023/2		RALO LINEAR DE ÁGUAS PLUVIAIS COM GRELHA 20CM X 20CM	M	8,43	209,80	256,94	R\$ 2.166,00	8,43	100%	R\$ 2.166,00	100,00 %
1.6	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	m²	5,2	50,68	62,06	R\$ 322,71	5,2	100%	R\$ 322,71	100,00 %
1.7	93185	SINAPI	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF 03/2016	M	5,2	54,87	67,19	R\$ 348,38	5,2	100%	R\$ 348,38	100,00 %
1.8	102185	SINAPI	PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DO 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF 01/2021	UN	2	3.955,31	4.844,06	R\$ 9.688,12	2	100%	R\$ 9.688,12	100,00 %
1.9	87547	SINAPI	PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014	m²	1,5	22,63	27,71	R\$ 41,56	1,5	100%	R\$ 41,56	100,00 %
1.10	99595	SINAPI	SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF 09/2020	M	18,6	140,18	171,67	R\$ 3.193,06	3,6	19%	R\$ 618,01	19,35 %
1.11	102481	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOIS, INCLUSIVE FUNDO PREPARADOR. AF 09/2021	m²	150	17,62	21,57	R\$ 3.235,50	150	100%	R\$ 3.235,50	100,00 %
1.12	91789	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTE E FIXAÇÕES, PARA PREDIOS. AF 10/2015	M	12	52,98	64,86	R\$ 778,32	12	100%	R\$ 778,32	100,00 %
								R\$ 28.023,95			R\$ 23.921,21	
								R\$ 5.846,47			R\$ 5.373,16	
								R\$ 31.889,42			R\$ 29.294,37	

(vinte e nove mil duzentos e noventa e quatro reais e trinta e sete centavos)

Jean Pablo Oliveira de Lima
 Engenheiro Civil
 CREA 17650 D/RO





» Maquetes em 3D
» Projetos para Caixa
» Projetos Residenciais e Comercial
» Planilha Orçamentária
» Desmembramento
» Regularização



ENGENHEIRO CIVIL
JEAN LIMA

Edificando ideias, construindo sonhos.

☎ 98411-6168

✉ eng.civ.smg@gmail.com

CREA 6443 EM/RO

CREA 17650 D/RO

TERMO DE FISCALIZAÇÃO DE RECEBIMENTO DE OBRAS

CONTRATO: 03/2022

PROCESSO: 129/2022

OBRA: AMPLIAÇÃO, ADEQUAÇÃO DA COZINHA DA CÂMARA DE VEREADORES E ACESSIBILIDADE – 2 ADITIVO RECUPERAÇÃO DE CALÇADAS

TERMO DE RECEBIMENTO – 1º MEDIÇÃO FINAL

Conforme vistoria realizada “*in loco*” pela fiscalização e pela comissão de Recebimento de Obras, definida através da portaria nº 007/2022, foi constatada a execução **TOTAL** dos serviços do 2º aditivo de valor, conforme especificado no relatório e planilha em anexo, com os devidos valores e percentuais da obra executada.

Sendo verdade o que foi verificado, assina a Fiscalização e a Comissão de Recebimento de Obras o presente Termo de Recebimento.


São Miguel do Guaporé-RO 01 de junho de 2023.


Jean Pablo Oliveira de Lima
Engenheiro Fiscal
CREA 17650 D/RO




Gilson Rodrigues Borges
Presidente


Julieverson Teixeira Fernandes
Membro efetivo


Jean Carlos da Silva Moura
Membro efetivo



Obra: AMPLIAÇÃO, ADEQUAÇÃO DA COZINHA DA CÂMARA DE VEREADORES E ACESSIBILIDADE

Local: AV. AFONSO PENA, Nº 3951 - ALTO ALEGRE DOS PARCIS/RO

Bancos: SINAPI - 05/2022 - RondôniaSBC - 06/2022 - Rondônia

BDI: 22,47%

Encargos: NÃO DESONERADO

PLANILHA DE MEDIÇÃO 2º ADITIVO DE VALOR

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	1ª MEDIÇÃO - FINAL			ACUM. Peso (%)
									Quant.	(%)	Valor Unit	
1			DIVERSOS									
1.1	94990 SINAPI		EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF 07/2016	m²	1,3	860,67	1.054,06	R\$ 1.370,28	1,3	100%	R\$ 1.370,28	100,00 %
								R\$ 1.118,87			R\$ 1.118,87	100,00 %
								R\$ 261,41			R\$ 261,41	
								R\$ 1.370,28			R\$ 1.370,28	

(um mil trezentos e setenta reais e vinte e oito centavos)



Handwritten signature: Jean Pablo Oliveira de Lima
Engenheiro Civil
CREA: 17650 D/RO