



- Maquetes em 3D
- Projetos para Caixa
- Projetos Residenciais e Comercial
- Planilha Orçamentária
- Desmembramento
- Regularização

CREA 6443 EM/RO



ENGENHEIRO CIVIL
JEAN LIMA

Edificando ideias, construindo sonhos

98411-6168

eng.civ@jeanlima.com

CREA 17650 D/RO

TERMO DE FISCALIZAÇÃO DE RECEBIMENTO DE OBRAS

CONTRATO: 03/2022

PROCESSO: 129/2022


OBRA: AMPLIAÇÃO, ADEQUAÇÃO DA COZINHA DA CÂMARA DE VEREADORES E ACESSIBILIDADE


TERMO DE RECEBIMENTO – 7º MEDIÇÃO FINAL


Conforme vistoria realizada “*in loco*” pela fiscalização e pela comissão de Recebimento de Obras, definida através da portaria nº 007/2022, foi constatada a execução **TOTAL** dos serviços, conforme especificado no relatório e planilha em anexo, com os devidos valores e percentuais da obra executada.


Sendo verdade o que foi verificado, assina a Fiscalização e a Comissão de Recebimento de Obras o presente Termo de Recebimento.

São Miguel do Guaporé-RO 01 de junho de 2023.


Jean Pablo Oliveira de Lima
Engenheiro Fiscal
CREA 17650 D/RO


Gilson Rodrigues Borges
Presidente


Julieverson Teixeira Fernandes
Membro efetivo


Jean Carlos da Silva Moura
Membro efetivo





legre dos Parecis

Ergebnis: $\frac{1}{2}$

2018 12 28 09:00:00

[illegible]



Engelbrecht, David, 17650 David Engelbrecht

[illegible]



Obr: AMPLIAÇÃO, ADEQUAÇÃO DA COZINHA DA CÂMARA DE VEREDORES E ACESSIBILIDADE
Local: AV. AFRASIO PERLA, Nº 981 - ALTO ALEGRE DOS PARECIS/RO
Bens: SNAPI - 04/2022 - Ronda: 04/2022 - Ronda: 04/2022 - Ronda: 04/2022
BID: 22.475
Encargos: NÃO DESENVOLVIDO

Engenheiro Civil: 04/17550-030 Final

Item	Código	Descrição	Unid	Quant	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Quant	PRECEDENTE (%)	Valor Unit	7ª MEDIÇÃO - FINAL		Quant	PRECEDENTE (%)	Valor Unit	ACUM. PAGO (%)
											Quant	Valor Unit				
5.4	87261 SNAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 1 M² E 10 M²	m²	10,36	383,15	580,80	3.858,92	6,00	0%	-	-	-	10,36	100%	3.858,92	0,00 %
5.5	08869 SNAPI	AF. INCRUSTA	m	0,8	117,86	144,09	115,27	0,00	0%	-	-	-	0,80	100%	115,27	0,00 %
5.6	001 PPRPE	ALVENARIA DE VEDACÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FUMOS NA VERTICAL DE 60X120 CM REVESTIDA COM	m²	1,88	118,67	140,56	264,20	1,88	100%	244,20	-	-	0,00	0%	140,56	100,00 %
5.7	87384 SNAPI	ALVENARIA DE VEDACÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FUMOS NA VERTICAL DE 60X120 CM REVESTIDA COM	m²	3,36	6,69	8,07	27,11	3,36	100%	27,11	-	-	0,00	0%	8,07	100,00 %
5.8	87347 SNAPI	PREPARO DE PAREDES, ESPESURA DE 10CM, COM EXECUÇÃO DE TALUSAS	m²	3,36	22,50	27,55	92,59	3,36	100%	92,59	-	-	0,00	0%	27,55	100,00 %
5.9	18073 SBO	PREPARO DE PAREDES, ESPESURA DE 10CM, COM EXECUÇÃO DE TALUSAS	m²	38,82	63,15	77,33	3.008,68	6,00	0%	-	-	-	38,82	100%	3.008,68	0,00 %
		TOTAL SEM BDI					R\$ 278.384,64			R\$ 247.866,61		R\$ 21.508,04			R\$ 7.571,98	
		TOTAL DO BDI					R\$ 62.881,23			R\$ 55.684,62		R\$ 4.786,74			R\$ 1.816,87	
		TOTAL GERAL					R\$ 338.446,57			R\$ 303.549,13		R\$ 26.294,78			R\$ 9.388,85	

* Os itens que não foram medidos, receberam preço total ou parcial.

(valor e seis mil novecentos e um reais e setenta e oito centavos)

