

ESTADO DE RONDÔNIA
PODER LEGISLATIVO
PALACIO EZEQUIAS ALVES PEREIRA
CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DOS PARECIS/RO
Diretoria de Orçamentos e Finanças

Ofício nº. 004/DOF/2024

Alto Alegre dos Parecis - RO, 24 de dezembro de 2024.


A Empresa,
BAYER CONSTRUÇÕES LTDA
Nesta

ASSUNTO: Pedido de aditivo do contrato nº 005/2024.

Tem este o condão de cumprimentá-la e na oportunidade solicitar um aditivo do contrato nº 005/2024 com intuito de atender outras melhorias no serviço de ampliação da garagem, serviço de terraplanagem e cobertura de brita dos espaços de terra, reforma/demolição/reconstrução de parte do muro que se encontra avariado na sede Da Câmara Municipal De Alto Alegre Dos Parecis-RO, Nos Moldes Do Projeto Elaborado Pela Câmara Municipal.

Sem mais para o momento, elevo votos de estima e apreço e já aproveito para agradecer sua sempre colaboração e disposição em nos atender.

Atenciosamente,



MARCO ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
Diretor de Orçamentos e Finanças




Data: 26 de dezembro de 2024

(dez mil novecentos e vinte e nove reais e sessenta e seis centavos)

Jean Pablo Oliveira de Lima
Engenheiro Civil (Fiscal)
CREA: 17.650 D/RO

*OBS - Considerando a demanda apresentada pela Câmara Municipal de Vereadores para que fosse elaborado aditivo ao contrato 005/2014 fora elaborado a planilha orçamentária com os devidos serviços e quantidades a serem adicionados, conforme necessidade apresentada pela Câmara Municipal. Cabe ressaltar que o referido aditivo parte de interesse desta Câmara Municipal de Vereadores. Por fim, faço saber que o aditivo foi elaborado considerando a data base da planilha orçamentária contratada SINAPI - 09/2014 aplicado um desconto proporcional de -9,11% em razão do desconto ofertado pela empresa contratada responsável pela execução da obra.



JEAN LIMA
Engenheiro Civil
CREA 17.690 D/P/O

JEAN PABLO OLIVEIRA DE LIMA
LIMA:0336162
3243
Assinado digital por JEAN PABLO OLIVEIRA DE LIMA:03361623243
Data: 2024.12.30 10:57:03 -0400

Obra: AMPLIAÇÃO DA GARAGEM, REFORMA DO MURO E MELHORIAS NO PÁTIO
Local: AV. AFONSO PENA, Nº 5951 - ALTO ALEGRE DOS PARCIS/RO
Banco: SINAPI - 09/2024 - Rondônia/RO - 10/2024 - Rondônia
BDI: 22,47%
Encargos: NÃO DESONERADO
Data: 30 de dezembro de 2024

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO										PLANILHA DE MEDIÇÃO DE OBRA									
Item	Código	Banco	Descrição	Unid	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total		Quant.	1ª MEDIÇÃO (%)	Valor	Quant.	REMANESCENTE (%)	Valor				
1			SERVICIOS PRELIMINARES		1			R\$ 4.368,95		1	100%	R\$ 4.368,95		0%	R\$ -				
1.1	CP 2607-2	Próprio	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	4	R\$ 496,70	R\$ 607,08	R\$ 2.428,32		4	100%	R\$ 2.428,32	0	0%	R\$ -				
1.2	COMP-01	Próprio	TAXAS E EMOLUMENTOS	UND	1	R\$ 309,35	R\$ 309,35	R\$ 309,35		1	100%	R\$ 309,35	0	0%	R\$ -				
1.3	90901	SINAPI	LOCAÇÃO COM CAVALETE COM ALTURA DE 0,50 M - 2 UTILIZAÇÕES, AF 03/2024	UN	12	R\$ 111,00	R\$ 135,04	R\$ 1.931,28		12	100%	R\$ 1.931,28	0	0%	R\$ -				
2			ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE		1			R\$ 873,36		1	83%	R\$ 727,80		17%	R\$ 145,56				
2.1	90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6	R\$ 118,80	R\$ 145,56	R\$ 873,36		6	83%	R\$ 727,80	1	17%	R\$ 145,56				
3			AMPLIAÇÃO DA GARAGEM		1			R\$ 43.858,62		1	100%	R\$ 43.858,62		0%	R\$ -				
3.1			INFRAESTRUTURA		1			R\$ 10.725,20		1	100%	R\$ 10.725,20		0%	R\$ -				
3.1.1	121124/3	Próprio	BLOCO DE CONCRETO ARMADO, DIMENSÕES 90CMX80CMX90CM EXECUTADO IN LOCO COM CHUMBADOR PARA ENGASTAMENTO DE PILAR METÁLICO, BLOCO SOBRE DUAS ESTACAS, CONCRETO 25MPA, VIDE DETALHAMENTO EM PROJETO	UN	5	R\$ 1.517,70	R\$ 1.858,72	R\$ 9.293,60		5	100%	R\$ 9.293,60	0	0%	R\$ -				
3.1.2	CP 020724/06	Próprio	VIGA BALDRAME CONCRETO ARMADO COM BARRAS LONGITUDINAIS DE 10,0MM E ESTRIBUS A CADA 15 CM COM BARRAS DE 4,20MM COM DIMENSÕES DE 14CMX24CM EM CONCRETO 25MPA	M	10	R\$ 116,90	R\$ 143,16	R\$ 1.431,60		10	100%	R\$ 1.431,60	0	0%	R\$ -				
3.2			SUPERESTRUTURA		1			R\$ 10.248,80		1	100%	R\$ 10.248,80		0%	R\$ -				
3.2.1	121124/2	Próprio	SEMI-PORTICO METÁLICO TRELÇADO, PILAR COM ALTURA DE 2,50M LIVRE ANCORADO EM BLOCO DE CONCRETO, TESOURA COM AVANÇO DE 5,0M LIVRE, ACABAMENTO COM TINTA ALQUÍDICA TIPO ZARCÃO, INCLUINDO FABRICAÇÃO, TRANSPORTE E MONTAGEM DA ESTRUTURA, VIDE DETALHAMENTO EM PROJETO	UN	5	R\$ 1.973,59	R\$ 2.046,76	R\$ 10.248,80		5	100%	R\$ 10.248,80	0	0%	R\$ -				
3.3			PISO		1			R\$ 8.812,37		1	100%	R\$ 8.812,37		0%	R\$ -				
3.3.1	94992	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 8 CM, ARMADO, AF_08/2022	m²	71,5	R\$ 100,84	R\$ 123,25	R\$ 8.812,37		71,5	100%	R\$ 8.812,37	0	0%	R\$ -				
3.4			COBERTURA		1			R\$ 14.072,25		1	100%	R\$ 14.072,25		0%	R\$ -				
3.4.1	92590	SINAPI	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOCÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, AF_07/2019	m²	78,16	R\$ 77,44	R\$ 94,84	R\$ 7.223,01		78,16	100%	R\$ 7.223,01	0	0%	R\$ -				
3.4.2	94213	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO, AF_07/2019	m²	78,16	R\$ 94,58	R\$ 78,09	R\$ 6.023,49		78,16	100%	R\$ 6.023,49	0	0%	R\$ -				
3.4.3	CP 220825/0	Próprio	CONTRAVENTAMENTO COM TIRANTE DE AÇO 5/16, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSO MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E ICAMENTO UTILIZANDO TALHA MANUAL, PARA EDIFÍCIOS DE ATÉ 2 PAVIMENTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	KG	33,87	R\$ 19,91	R\$ 24,38	R\$ 825,75		33,87	100%	R\$ 825,75	0	0%	R\$ -				
4			FECHAMENTO DE MURO COM ALVENARIA		1			R\$ 26.157,54		1	99%	R\$ 25.917,36		1%	R\$ 240,28				
4.1			ALVENARIA DE VEDAÇÃO		1			R\$ 3.666,80		1	99%	R\$ 3.572,51		1%	R\$ 94,37				
4.1.1	103332	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 6X14X19 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA, AF_12/2021	m²	35,56	R\$ 132,95	R\$ 162,70	R\$ 5.785,61		35,56	100%	R\$ 5.785,61	0	0%	R\$ -				
4.1.2	87894	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCIA DE VAZOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L, AF_10/2022	m²	299,82	R\$ 7,95	R\$ 9,81	R\$ 2.861,27		299,82	97%	R\$ 2.796,90	9,82	3%	R\$ 94,37				
4.2			ESTRUTURA		1			R\$ 7.505,16		1	100%	R\$ 7.505,16		0%	R\$ -				
4.2.1	CP 020724/07	Próprio	VIGA CONCRETO ARMADO COM BARRAS LONGITUDINAIS DE 8,00MM E ESTRIBUS A CADA 15 CM COM BARRAS DE 4,20MM COM DIMENSÕES DE 90CMX20XCM EM CONCRETO 25MPA	M	35,9	R\$ 117,56	R\$ 143,97	R\$ 5.168,52		35,9	100%	R\$ 5.168,52	0	0%	R\$ -				
4.2.2	CP130422	Próprio	PILAR EM CONCRETO ARMADO COM BARRAS LONGITUDINAIS DE 10,0MM E ESTRIBUS A CADA 15 CM COM BARRAS DE 5,00MM COM DIMENSÕES DE 28CMX14XCM EM CONCRETO 25MPA	M	12	R\$ 150,00	R\$ 164,72	R\$ 2.339,64		12	100%	R\$ 2.339,64	0	0%	R\$ -				
4.3			OUTROS		1			R\$ 9.858,69		1	99%	R\$ 9.858,69		1%	R\$ 145,91				
4.3.1	93584/3	Próprio	CAÇACAO EM PAREDES DE ALVENARIA	m²	512,38	R\$ 5,33	R\$ 6,52	R\$ 3.340,71		490	96%	R\$ 3.104,80	22,38	4%	R\$ 145,91				
4.3.2	111832	SBC	PORTÃO FERRO ABRIIR COM PINTURA EM DUAS FACES	m²	1,8	R\$ 825,39	R\$ 795,91	R\$ 1.378,03		1,8	100%	R\$ 1.378,03	0	0%	R\$ -				
4.3.3	171124/4	Próprio	PORTÃO DE CORRER EM CHAPA TIPO PAINEL LAMBRIL QUADRADO, COM TRILHOS E ROLDANAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	9	R\$ 477,79	R\$ 585,14	R\$ 5.269,26		9	100%	R\$ 5.269,26	0	0%	R\$ -				
5			PÁTIO - LASTRO DE SEIXO ROLADO		1			R\$ 15.014,26		1	100%	R\$ 15.014,26		0%	R\$ -				
5.1	93584/2	Próprio	NIVELAMENTO E PREPARO DE SUPERFÍCIE DE FORMA MECANIZADA PARA APLICAÇÃO DE LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (SEIXO ROLADO) COM ESPESURA DE 5 CM, APLICADO DIRETAMENTE SOBRE O SOLO, INCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE FORMA MECANIZADA	m²	820,9	R\$ 14,94	R\$ 18,29	R\$ 15.014,26		820,9	100%	R\$ 15.014,26	0	0%	R\$ -				
6			CALÇADA		1			R\$ 6.675,46		1	100%	R\$ 6.675,46		0%	R\$ -				
6.1	94990	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, AF_08/2022	m²	5.205	R\$ 1.047,21	R\$ 1.282,51	R\$ 6.675,46		5.205	100%	R\$ 6.675,46	0	0%	R\$ -				
Total sem BDI								R\$ 75.170,73				R\$ 78.855,64			R\$ 315,09				
Total do BDI								R\$ 17.777,56				R\$ 17.706,81			R\$ 70,75				
Total Geral								R\$ 96.948,29				R\$ 96.562,45			R\$ 385,84				

(noventa e seis mil quinhentos e sessenta e dois reais e quarenta e cinco centavos)